

Администрация
Дудаченского сельского поселения
Фроловского муниципального района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023г.

№ 20

Об утверждении годового отчета о реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на территории Дудаченского сельского поселения
на 2022-2024гг» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Дудаченского сельского поселения от 21.10.2013 № 61 "О принятии Положения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Дудаченского сельского поселения на 2022-2024гг», утвержденной постановлением Администрации Дудаченского сельского поселения от 08.11.2021г. года № 103 "Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Дудаченского сельского поселения на 2022-2024гг» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дудаченского
сельского поселения

В.И.Тимченко

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Дудаченского сельского поселения на 2022-2024гг» за 2022 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Дудаченского сельского поселения от 15.12.2022 № 25/50 «О бюджете Дудаченского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Дудаченского сельского поселения на 2022-2024гг» в 2022 году предусмотрено 2466,2 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета сельского поселения – 2466,2 тыс. рублей;

Кассовые расходы составили 2117,9 тыс. рублей, что составляет 85,9 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей)	Кассовый расход (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
1	2	3	4
Бюджет сельского поселения	2466,2	2117,9	85,9
Всего	2466,2	2117,9	85,9

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

№ п/п	Перечень мероприятий	План	факт	Причины не исполнения
1.	Установка фундамента под башню и растяжки.	595,0	595,0	
2.	Приобретение, доставка накопителя и ствола водонапорной башни «Рожновского»			
3.	Предоставление субсидий из бюджета на возмещение отдельных видов расходов			
4.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства			
		2	2	

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы за 2022 год
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Дудаченского сельского поселения
на 2022-2024гг» по состоянию на 01 января 2023 г.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2022 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причин их не освоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	2466,2	0	0	2466,2	0	2466,2	0	0	2466,2	0	2117,9	0	0	2117,9	0	
1	Установка фундамента под башню и растяжки.						595,0			595,0		595,0			595,0		
2	Приобретение, доставка накопителя и ствола водонапорной башни «Рожновского»						955,0			955,0		955,0			955,0		
3	Предоставление субсидий из бюджета на возмещение отдельных видов расходов						766,2			766,2		567,9			567,9		
4	Развитие жилищно-коммунального хозяйства						150,0			150,0		0			0		

ИНФОРМАЦИЯ
 об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ
 за отчетный 2022 финансовый год

№ п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой					Фактически достигнутые значения показателей					
			2018 год реализации Программы	2019 год реализации Программы	2020 год реализации Программы	2021 год реализации Программы	2022 год реализации Программы	2020 год реализации Программы	отклонение от планового значения (процентов)	2021 год реализации Программы	отклонение от планового значения (процентов)	2022 год реализации Программы	отклонение от планового значения (процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
1	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%				100	100					100	0
2	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%				100	100					100	0
3	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%				100	100					100	0
4	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%				53	54					53	0

Расчет эффективности Программы (П1+П2+П3) : 4=Э программы	100,0 процентов	
Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой	процентов	89,2

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения – 762,2 тыс. рублей. / 679,8 тыс. рублей x 100% = 89,2%

Анализ реализации программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 89,2 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Дудаченского сельского поселения на 2019-2021гг» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 83,9%.

Целями Программы является: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.

По результатам работы за 2019год Цель достигнута, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Реализация мероприятий позволила повысить качество предоставления услуг ;

Анализ реализации Программы за 2019год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются.