

Администрация
Дудаченского сельского поселения
Фроловского муниципального района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2024г.

№ 41

Об утверждении годового отчета о реализации
«Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Дудаченского сельского
поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области на период с 2023 по 2040 годы»
за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Дудаченского сельского поселения от 21.10.2013 № 61 "О принятии Положения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 по 2040 годы», утвержденной постановлением администрации Дудаченского сельского поселения от 15.03.2023г. № 32 (изм. : № 50 от 21.06.2023г., №106 от 12.12.2023) " Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 по 2040 годы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дудаченского
сельского поселения

В.И.Тимченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области на период с 2023 по 2040 годы»
за 2023 год.

Раздел I. Основные результаты

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Дудаченского сельского поселения от 25.11.2022г. № 19/34 «О бюджете Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 по 2040 годы», повышение безопасности дорожного движения на территории Дудаченского сельского поселения на 2023-2040 годы» в 2023 году предусмотрено 2634,65 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 1746,7 тыс. рублей, что составляет 66,3 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
Таблица № 1

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2020 год (тыс. рублей)	Кассовый расход (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
1	2	3	4
местный бюджет	2634,65	1746,7	66,3
Всего	2634,65	1746,7	66,3

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

№ п/п	Перечень мероприятий	План	факт	Причины не исполнения
-------	----------------------	------	------	-----------------------

1	1.1. Содержание внутри поселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки,) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения	2634,65	1746,7	
	в том числе:			
	-Переданные полномочия	200,0	200,0	
	- Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Дудаченского сельского поселения, уборка придорожной полосы	1450,0	1408,7	
	- Прочие работы и услуги	89,25	0,3	
	-приобретение нефтепродуктов для содержание поселковых дорог	137,4	45,5	
	- Увеличение стоимости основных средств	100,0	0	
	-щебень	0	0	
	-увеличение нефинансовых активов	100,0	62,6	
	- транспортные услуги по доставке щебня	508,0	0	
	- оплата уличного освещения	50,0	29,6	
	Итого по программе	2634,65	1746,7	
	В том числе:			
	Федеральный бюджет	-	-	
	Областной бюджет			
	<i>Районный бюджет</i>	200,0	200,0	
	Бюджет Дудаченского сельского поселения	2434,65	1546,7	

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 66,3 %. Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Отчет
о реализации ведомственной целевой программы за 2023 год
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения на 2023-2040 годы»
по состоянию на 01 января 2024г.**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2023 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	1468,0	-		1468,0	-	2634,65	0	200,0	2434,65	-	1746,7	-	200,0	1546,7	-	
1	- Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения	1468,0	-		1468,0	-	2634,65	0	200,0	2434,65	-	1746,7	-	200,0	1546,7	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Переданные полномочия	-	-	-	-	-	200,0		200,0	-	-	200,0	-	200,0	-	-	-
	-ремонт и содержание дорог местного назначения	250,0	-	-	250,0	-	1450,0			1450,0	-	1408,7	-		1408,7	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	508,0	-	-	508,0	-	100,0	-		100,0	-	0	-		0	-	-
	Увеличение нефинансовых активов	0			0		100,0			100,0		62,6			62,6		
	Прочие работы и услуги	20,0			20,0		89,25			89,25		0,3			0,3		
	- приобретение ГСМ	40,0	-	-	40,0	-	137,4			137,4		45,5			45,5	-	-
	-щебень	300,0	-	-	300,0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-
	- уличное освещение	50,0			50,0		50,0			50,0		29,6			29,6		
	-транспортные услуги	300,0			300,0		508,0			508,0	-	0	-		0	-	-

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 1746,7 тыс.руб./ 2634,65 тыс.руб. x 100% =66,3%.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 по 2040 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл. № 2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 66,3 %.

Целями Программы является: повышение безопасности дорожного движения на территории Дудаченского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.